

współfinansowanych ze środków niewygasających wydatków w 2006 roku. W uzupełnieniu powyższego wyjaśnienia Wójt Gminy podał:

*W uzupełnieniu do wyjaśnienia Ad.5 przedstawiam poniżej dodatkowe wyjaśnienia, w sprawie środków niewygasających, które nie zostały wykorzystane w 2007 r.:*

*Zadanie pn. Rozpoczęcie prac związanych ze zwodociągowaniem m. Dębno, Jeziorko i Mirocice – kwota 249 929 zł, termin realizacji 30.06.2007r.*

*10 listopada 2006 r. poprzedni Wójt ogłosił przetarg na budowę wodociągu wraz z przyłączami w m. Dębno i Jeziorko gmina Nowa Słupia i wyłonił wykonawcę inwestycji. Ponieważ Zamawiający przed datą podpisania umowy z Wykonawcą nie posiadał pozwolenia na budowę, 18 grudnia 2006 r. ogłoszone zostało unieważnienie postępowania przetargowego.*

*Niekompletna dokumentacja, nieuregulowana sprawa własności działki nr 244/1 w m. Dębno, na której zlokalizowana została przepompownia spowodowały, iż Gmina nie miała możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Kielcach na całość zadania. Mogła to zrobić dopiero 29 czerwca 2007 r. po uzyskaniu akceptacji radnych z Dębna i Jeziorka, aby podzielić inwestycję na II etapy i złożyć wniosek o pozwolenie na Etap I wyłącznie dla tej części inwestycji dla której Gmina posiadała prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W dniu 25 lipca 2007 r. wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego o uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę. Odpowiedź na pismo wysłano 2 sierpnia 2007 r. W dniu 31 sierpnia 2007 r. wpłynęło pismo ze Starostwa Powiatowego o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania. Wobec powyższego w dniu 6 września 2007 r. ponownie wniesiony został wniosek o pozwolenie na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w m. Dębno-Zagacki i Jeziorko, Etap I. 19 września 2007 r. wpłynęło pismo ze Starostwa o dokonanie podziału inwestycji zgodnie z kompetencjami poszczególnych organów i uzupełnienie braków we wniosku. W dniu 27 września 2007 r. wysłano do Starostwa odpowiedź z uzupełnieniem wniosku. 3 października 2007 r. wpłynęło pismo ze Starostwa, iż wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Powodem tego było sporządzenie przez biuro projektowe projektu zagospodarowania terenu dla wnioskowanej inwestycji na nieaktualnej kopii mapy zasadniczej. Wniosek o pozwolenie na budowę został ponownie złożony 8 stycznia 2008 r.*

*Zadanie pn. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Bartoszowiny – kwota 87 992,74 zł, termin realizacji 30.06.2007r.*