

*Nowa Słupia łączącej drogę nr 753 w km 17+540 z drogą nr 751 w km 31+465 (długość ok. 2 km)" zgodnie z umową Nr 6/53/11/E/2006. Termin zakończenia 15.12.2006 r.*

*Aneks nr 1/2006 z dnia 12.12.2006 r. wydłużył termin zakończenia przedmiotu umowy do 30.04.2007 r.*

*Aneks nr 2 z dnia 20.04.2007 r. termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się następująco:*

- złożenie wniosku do Wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej 30.07.2007 r.*
- opracowanie projektu wykonawczego do 30.09.2007 r.*
- uzyskanie decyzji lokalizacji drogi do 30.10.2007 r.*
- uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.11.2007 r.*

*Aneks nr 3 z dnia 30 lipca 2007 r. ponownie wydłużył terminy:*

- złożenie wniosku do Wojewody o wydanie decyzji lokalizacyjnej 31.08.2007 r.*
- opracowanie projektu wykonawczego do 31.10.2007 r.*
- uzyskanie decyzji lokalizacji drogi do 30.11.2007 r.*
- uzyskanie pozwolenia na budowę do 30.12.2007 r.*

*Faktura z dnia 23.10.2007 na kwotę 40 823,64 zł – zapłacona.*

*Aneks nr 4 z dnia 23.11.2007 r. termin wykonania pozwolenia na budowę 31.03.2008 r.*

*Faktura nr 30/XII/2007 z dnia 17.12.2007 r. – zapłacona. Pozostało do zapłaty 6803,94 zł.*

*Powyższe zmiany terminów były związane z wydłużającymi się uzgodnieniami tj., pozyskaniem prawa do dysponowania gruntem do celów budowlanych oraz pozyskaniem decyzji lokalizacyjnej wydawanej przez Wojewodę.*

*Budowa remizy strażackiej OSP w Mirocicach – kwota 20 000 zł*

*Investycja została rozpoczęta w 2007 r. Wykonawca został wyłoniony w drugim przetargu.*

*Planowane zakończenie inwestycji i płatność w I kwartale 2008 r.*

Wójt Gminy przedłożył dla kontrolującego dowody prowadzonej korespondencji ze Starostwem Powiatowym w sprawie wydania zezwolenia na zadania inwestycyjne wymienione w wyjaśnieniu oraz z biurem projektowym co do terminu wykonania dokumentacji technicznej i sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko oraz przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Jeleniów. Powyższe trudności według wyjaśnienia Wójta Gminy miały zasadniczy wpływ na opóźnienie w rozpoczęciu zadań inwestycyjnych